

“ बगैचाको शहर - टीकापुर ”

दोश्रो चौमासिक अवधिको भौतिक एवं वित्तिय प्रगति विवरण

आ.व.२०७३/७४



टीकापुर नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
टीकापुर, कैलाली

टीकापुर नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
टीकापुर, कैलाली ७ नं. प्रदेश, नेपाल

१. नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको (कार्यालय भवन) दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३।७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत					
					वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		पुरुष			महिला				
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		पि. बर्ग	अन्य बर्ग	पि. बर्ग	अन्य बर्ग	
<b>क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास</b>																												
१	भवन	नगरपालिका कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण आयोजना	बडा नं.१ ब्लक नं १	गोटा	१	१४५५००००१००	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	१२६९५४०७८३	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	०१००	१	१८५४५९२१७	१६	२६	४	२
		<b>खुद जम्मा</b>				१४५५००००१००	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	१२६९५४०७८३	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	०१००	१	१८५४५९२१७	१६	२६	४	२
		कन्टिन्जेन्सी				४५००००१००	०	०	०	०१००	०	४५००००१००	०	०१००	०	०१००	०	०१००	०	०१००	०	०१००	०	०	०	०	०	०
		<b>कुल जम्मा</b>				१५०००००१००	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	१३१४५४०७८३	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	०१००	१	१८५४५९२१७	०	०१००	१	१८५४५९२१७	१६	२६	४	२

२. नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३।७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
					वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		पुरुष			महिला		
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		पि. बर्ग	अन्य बर्ग	पि. बर्ग
<b>क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास</b>																										
१	वातावरण संरक्षण र उचान तथा खुला एवम् हरियाली क्षेत्र	पार्क विशिष्टिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	कार्यालय	गोटा	३	२१८४९७८८८०	११०	७५७२००१०	११०	१०५८९३६३८	११०	३६८८४२१४२	११०	७५७२००१०	११०	१०५८९३६३८	०	०१००	२१०	१८१६१३६१४	५४	५४	५६	६४		
२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम ( विविध)	कार्यालय	पटक	३	४७४८१७१४	०१०	०१०	१	१२३८३३४७	२१०	३५०९८३६७	०१०	०१०	११०	१२३८३३४७	०	०१००	१	१२३८३३४७	११२	१२३	१३२	१४३		
		<b>जम्मा</b>				२६५९७९५१४	११०	७५७२००१०	२१०	११८२७६९१८५	३१०	७१९८२६१०९	११०	७५७२००१०	२	११८२७६९१८५	०१००	०१००	३१०	१९३९९६९१८५	१६६	१७७	१८८	२०७		
<b>ख प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र</b>																										
३	सामाजिक परिचालन मार्फत गठन गरिएका समूह, संस्था एवम् बडा नागरिक मञ्चबाट माग भई आएका स-साना सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम वा आयोजनाहरु	ब्लक नं. २३ को ज्योती प्रसाद बुढाथोकीको घर देखि पश्चिम रमेश वि.क. को घर सम्मको ७०० मीटर लामो बाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेल आयोजना	ब्लक नं. २३	कि.मी.	०१२५	२७५०००१००	०१०	०१०	०१५०	२१०	७५००१००	०११	६४२५०१००	०१००	०१५०	२१०	७५००१००	०	०१००	०१५०	२१०	७५००१००	०	०	०	०
४		बडा कार्यालयमा खाली रहेको पूर्व तिरको जग्गामा पक्की पर्खाल निर्माण (कामगत )	बडा नं. ८ क	कि.मी.	०१०१५	१३००००१००	०१०	०१०	घघघ	७००००१००	०१०	६००००१००	०१००	०१००	घघघघ	७००००१००	०	०१००	०१००	७००००१००	०	०	०	०		
५		राजश्व व्यवस्थापन (राजश्व सुदृढीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन) कार्यक्रम	न.पा.	पटक	३	३०००००१००	०१०	०१०	१	३३३००१००	२१०	२६२७००१००	०१००	०१००	१	३३३००१००	०	०१००	१	३३३००१००	०	०	०	०		
		<b>जम्मा</b>				७०५०००१००	०१००	०१००	११६	३१८०५०१००	२११	३८६९५०१००	०१००	०१००	११६	३१८०५०१००	०१००	०१००	११६	३१८०५०१००	०	०	०	०		
<b>ग बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम</b>																										
६	पूर्वाधार विकास	नवदुर्गा नि.मा.वि.को पर्खाल निर्माण ।	बडा नं.९ / ९	मीटर	१०४०	१२५०००१००	०१००	०	१०	१२५०००१००	०१०	०१००	०१००	०१०	१०४	१२०९०६१००	०१००	०१००	०१००	१२०९०६१००	०	०	०	०		
		<b>जम्मा</b>				१२५०००१००	०१००	०१००	१०	१२५०००१००	०१०	०१००	०१००	०१०	१०४	१२०९०६१००	०१००	०१००	०१००	१२०९०६१००	०	०	०	०		
<b>घ महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने आयोजना</b>																										
७	सामाजिक तथा क्षमता विकास	नारी दिवस तथा १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम संचालन	न.पा.	पटक	५६	४००००१००	०१००	०	२५	२५०००१००	३१०	१५०००१००	०१००	०१०	२५०	२५०००१००	०१००	०१००	२५०	२५०००१००	५०	०	०	०		

८	सामाजिक तथा क्षमता विकास	विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम (तीज कार्यक्रम, खड्ग स्मृती प्रतिष्ठान २०००)	न.पा.	पटक	१	७०००००	०१००	०	१	४६००००	०१०	२४००००	०१००	०१०	४६००००	०१००	०१००	११००	४६००००	२	०	०	०	
		<b>जम्मा</b>				<b>११०००००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२६</b>	<b>७१००००</b>	<b>३१</b>	<b>३९००००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२६१०</b>	<b>७१००००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२६१००</b>	<b>७१००००</b>	<b>५२</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
९	आर्थिक तथा सिप विकास	पिछडीएको बगंका लागि क्षमता विकास तथा आयआर्जनलाई फाइदा पुग्ने आयोजना	न.पा.	पटक	२	९४५०७१०	०१००	०	१	३०००००	१	६४५०७१०	०१००	०१०	३०००००	०१००	०१००	०१००	३०००००	०	०	०	०	
		<b>जम्मा</b>				<b>९४५०७१०</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>१</b>	<b>३०००००</b>	<b>१</b>	<b>६४५०७१०</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>३०००००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>३०००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	
		<b>खुद जम्मा</b>				<b>३६९४३०३०४</b>	<b>११००</b>	<b>७५७२००१००</b>	<b>४१</b>	<b>१७२६६१९१६५</b>	<b>३७</b>	<b>१२१०२६३१९</b>	<b>११००</b>	<b>७५७२००१००</b>	<b>३९१५६</b>	<b>१७२२७२५६५</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>३०</b>	<b>२४७९९२५६५</b>	<b>२१६</b>	<b>१७७</b>	<b>१६६</b>	<b>२०७</b>
		कन्टीन्जेन्सी				६६९१७०१००	०१००	०	०१०	०	०१०	०१००	०१००	०१०	५१३६६११४६	०१००	०१००	०	५१३६६११४६	०	०	०	०	
		<b>कुल जम्मा</b>				<b>४३५६४७३०४</b>	<b>७५७२००१००</b>		<b>१७२६६१९१६५</b>		<b>१२१०२६३१९</b>		<b>७५७२००१००</b>		<b>२२३६३६७३३</b>		<b>०१००</b>		<b>२९९३५६७३३</b>	<b>२१६</b>	<b>१७७</b>	<b>१६६</b>	<b>२०७</b>	

### ३. राजश्व बाडफाइ कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगायतीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत				
					वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको			पुरुष		महिला	
					परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट		परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट
<b>क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास</b>																									
१	प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन	प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन कोष	न.पा.	पटक	१	२५९००००	०	०१०	०	३०६०३६	१	२२६१९६२०	०१००	०१००	०	३०६०३६	०	०१००	०	३०६०३६	४५	४३	४६	५४	
२	कार्यालय सुदृढीकरण (मालपोत कार्यालय)	कार्यालय व्यवस्थापन तथा संचालन	मालपोत कार्यालय	पटक	१	४२२४३६६	०	०१०	१	४२२४३६७	०	०१००	०१००	०१००	१	४२२४३६७	०	०१००	१	४२२४३६६	१२	१६	१	३	
		<b>जम्मा</b>				<b>६८१४३६६</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>११००</b>	<b>४५३२४०४६</b>	<b>११००</b>	<b>२२६१९६२०</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>११००</b>	<b>४५३२४०४६</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>११००</b>	<b>४५३२४०४६</b>	<b>५७</b>	<b>५९</b>	<b>४७</b>	<b>५७</b>	
<b>ख प्रबद्धतात्मक क्षेत्र</b>																									
३	स्थानीयस्तरमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्था र निजी क्षेत्रसंगको साभेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाहरू	इलाका प्रहरी कार्यालयको पखाल तथा सामुदायिक प्रहरी को भवन निर्माण र अस्नेहरी सामुदायिक प्रहरीलाई फर्निचर	वडा नं. ९, र ४	गोटा	१	१५०००००	१	१०७६०००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	१०७६०००	०१००	०१००	०१००	११००	१०७६०००	२३	३६	२१	४०		
४	नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकताले	फर्निचर निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापन	न.पा.	गोटा	३	१५०००००	०१०	०१०	१	६९३६२१०	२१००	६०६१६१०	०१००	०१००	१	६९३६२१०	२१००	०१००	३१००	६९३६२१०	३२	३२	३४	३६	
५	सभेटका निम्न कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुऱ्याउन सम्बन्धित कार्यक्रम	पार्क सरसफाईको काम	वडा नं. ३ पार्क	पटक	१	४४०००००	१	४४०००००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	४४०००००	०१००	०१००	०१००	११००	४४०००००						
		पार्क सरसफाईको नास्ता	वडा नं. ३ पार्क	पटक	१	१६७६०००	१	१६७६०००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	१६७६०००	०१००	०१००	०१००	११००	१६७६०००						
६	कार्यक्रम	सडक बत्ती जडान वा सोलार बत्ती जडान	न.पा.	गोटा	२५०	३००००००	०१०	०१०	६०	७७५९१२५	०१००	२२२३४०५५	०१००	०१००	६०	७७५९१२५	०१००	०१००	६०१००	७७५९१२५	२१	२४	२५	२६	
		<b>जम्मा</b>				<b>६६२७६०००</b>	<b>३</b>	<b>१७०५६०१०</b>	<b>६१</b>	<b>१४७०४१२५</b>	<b>२</b>	<b>३०२९५६१५</b>	<b>३१०</b>	<b>१७०५६०१०</b>	<b>६१००</b>	<b>१४७०४१२५</b>	<b>२</b>	<b>०१००</b>	<b>६६</b>	<b>३१७६२१२५</b>	<b>७६</b>	<b>९२</b>	<b>८०</b>	<b>१०२</b>	
<b>ग बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम</b>																									
७	सामाजिक तथा क्षमता विकास	नगरको खेलकुदको विभिन्न खेलकुद विकास (बालकलब मार्फत)	न.पा.	पटक	१	७५०००००	०१०	०१०	११०	५००००००	०	२५०००००	०१०	०१००	११००	५००००००	०	०१००	०१००	५००००००	६५	६४	७६	७०	
८		श्रोत केन्द्र स्तरिय खेलकुद	न.पा.	पटक	१	१०६२५०००	०१०	०१०	१	१०६२५०००	०	०१००	०१०	०१००	१०६२५०००	०	०१००	०१००	१०६२५०००	११२	१२१	१३२	१३६		
		<b>जम्मा</b>				<b>१६१२५०००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२१००</b>	<b>१५६२५०००</b>	<b>०१००</b>	<b>२५०००००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>११००</b>	<b>१५६२५०००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>१५६२५०००</b>	<b>१७७</b>	<b>१८५</b>	<b>२१०</b>	<b>२०६</b>	
<b>घ महिला बर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम</b>																									
९	पूर्वाधार विकास	संत निरंकारी विद्यालय देखि शिवशक्ति टो.वि.स.भएर कालु कडायतको घर जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण ।	वडा नं. ९ ब्लक नं. १०	गोटा	१	३९३७५०००	०१०	०१०	११०	३२२१५६०	०	७५९२१००	०१०	०१००	११०	३२२१५६०	०	०१००	११००	३२२१५६०	६६	६५	४५	६४	



१	यातायात पूर्वाधार क्षेत्र	वनगाँउ दक्षिणपुरुवा भरतलाल चौधरीको घर नजिक भरनको काठेपुलमा पक्की पुल निर्माण ।	वनगाँउ	गोटा	१	५६२५०००	०	०१०	१	४८०९९६००	०	८२३०४००	०१००	०१००	१	४८०९९६००	०	०१००	१	४८०९९६००	०	०	०	०
२	कार्यालय व्यवस्थापन तथा संचालन	मेसीनरी औजार खरिद तथा मर्मत सुधार	कार्यालय	गोटा	१	२३४९६२४४	०	०१०	१	२३४९६२४४	०	०१००	०१००	०१००	१	२३४९६२४४	०	०१००	१	२३४९६२४४	१२	१४	२१	२३
३		नगर विकास कोषको रिण भूक्तानी	कार्यालय	पटक	१	४८४६०१००	०	०१०	१	४८४६०१००	०	०१००	०१००	०१००	१	४८४६०१००	०	०१००	१	४८४६०१००	०	०	०	०
		जम्मा रु.				८४५९२२४४	०१००	०१००	३	७६२८९६४४	०१००	८२३०४००	०१००	०१००	३१००	७६२८९६४४	०१००	०१००	३१००	७६२८९६४४	१२	१४	२१	२३
<b>ख प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्रतर्फ</b>																								
४	स-साना सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम वा आयोजनाहरू	न.पा.परिसरमा रहेको कार्यालय भवनमा रंगरोगन कार्य ।	वडा नं. ९ ब्लक नं. १	गोटा	१	१७०८१००	०	०१०	१	१७०८१००	०	०१००	०१००	०१००	१	१७०८१००	०	०१००	१	१७०८१००	०	०	०	०
५	नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकताले समेटेका निम्न कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग	शिव मन्दिरको रंगरोगन कार्य	वडा नं. ९	गोटा	१	१२५०००००	०	०१०	१	१०००००००	०	२५०००००	०१००	०१००	१	१०००००००	०	०१००	१	१०००००००	०	०	०	०
६	पुन्याउन सम्बन्धित कार्यक्रमको स्वीकृत योजना खाका (फ्रेमवर्क), कार्यविधि, निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन गरिने देहायका विषयहरू	स्वयं सेविकाको स्तर उन्नती तथा मातृ शिशु स्याहार कार्यक्रम संचालन ।	न.पा.क्षेत्र	पटक	१	१०००००००	०	०१०	१	१०००००००	०	१००००००	०१००	०१००	१	१०००००००	०	०१००	१	१०००००००	०	०	०	०
७		नगर खेलकुद परिषदको लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग ।	न.पा. क्षेत्र	पटक	१	१०००००००	०	०१०	१	१०००००००	०	०१००	०१००	०१००	१	१०००००००	०	०१००	१	१०००००००	०	०	०	०
		जम्मा रु.				३४२०८१००	०१००	०१००	४१००	३०७०८१००	०१००	३५०००००	०१००	०१००	४१००	३०७०८१००	०१००	०१००	४१००	३०७०८१००	०	०	०	०
		खुद जम्मा				११८७२०३४४	०१००	०१००	७००	१०६९८९१४४	०१००	११७३०४१००	०१००	०१००	७००	१०६९८९१४४	०१००	०१००	७००	१०६९८९१४४	१२	१४	२१	२३

**७. विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष	महिला			
																							पि.वर्ग	अन्य वर्ग	
<b>क आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार</b>																									
१	नदी नियन्त्रण	कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना	टी.न.पा. ३ दौलतपुरघाट	गोटा	१	५७७०००१०	१	५७७०००१०	०	०१००	०	०१००	१	४६००९२१००	०	०१०	०	०१०	१	४६००९२१०	४९३	४८	४३९	५२	
<b>ख प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र</b>																									
२	विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम	दमकल र टीपरको व्यटी खरिद सहित मर्मतको काम	गोटा	गोटा	२	५४०००१०	०	०१०	२	५४०००१००	०	०१००	०	०१००	२	५४०००१०	०	०१०	२	५४०००१०	३५	४८	३४	३८	
		जम्मा				६३१०००१०	११०	५७७०००१०	२१०	५४०००१०	०१०	०१०	११०	४६००९२१०	२१०	५४०००१०	०१०	०१०	३१०	५१४०९२१०	घघ	९६	४६५	९०	

**८. मर्मत संभार कोषको दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष	महिला			
																							पि.वर्ग	अन्य वर्ग	
<b>क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास</b>																									
१	यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र	सडक मर्मतको काम	वडा नं.९	मीटर	०५००	१०८०००१००	०५००	१०८०००१००	०	०१००	०	०१००	०५००	१०८०००१००	०१०	०१००	०	०१००	०५०	१०८०००१००	४५	२२	५६	२५	
२	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास	नाली सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनको काम	वडा नं.९	मीटर	०४५०	८९०५०१००	०४५०	८९०५०१००	०	०१००	०	०१००	०४५०	८९०५०१००	०१०	०१००	०	०१००	०४५	८९०५०१००	१२	६२	१८	६८	

३	विपद् व्यवस्थापन	व्याक हो लोडरमा मर्मत तथा सर्भिसिड खर्च	न.पा.	पटक	३	४२४८३१००	१	१५०००१००	२	२७४८३१००	०	०१००	१	१५०००१००	२१०	२७४८३१००	०	०१००	३१००	४२४८३१००	०	०	०	०
४	विविध	कार्यालयको सवारी साधन मर्मत सुधार	कार्यालय	गोटा	१	१६९४५१४९	०१००	०१००	१	१६९४५१४९	०	०१००	०१००	०१००	१	१६९४५१४९	०	०१००	११००	१६९४५१४९	०	०	०	०
५		आयोजना व्यवस्थापन (सूचना प्रकाशन)	कार्यालय	पटक	१	११३०००१००	०१००	०१००	१	११३०००१००	०	०१००	०१००	०१००	१	११३०००१००	०	०१००	११००	११३०००१००	०	०	०	०
		<b>जम्मा</b>				<b>५२९९८४४९</b>	<b>११९५</b>	<b>२९२०५०१००</b>	<b>४१००</b>	<b>३०९९३४४९</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>११९५</b>	<b>२९२०५०१००</b>	<b>४१००</b>	<b>३०९९३४४९</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>५१९५</b>	<b>५२९९८४४९</b>	<b>५७</b>	<b>८४</b>	<b>७४</b>	<b>९३</b>

### ९. शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक अवधि मसान्त सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगातीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष			महिला	
																							पि.बर्ग	अन्य बर्ग		पि.बर्ग	अन्य बर्ग
१	स्वास्थ्य	शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम	वडा नं. ३,२	पटक	३	९००००१००	१	१०४९१०१००	१	६२९४६०१०	१	१६५६३०१००	१	१०४९१०१००	१	६२९४६०१०	०	०१०	२	७३४३७०१०	१	५	०	०			
		<b>जम्मा</b>				<b>९००००१००</b>	<b>१</b>	<b>१०४९१०१००</b>	<b>१</b>	<b>६२९४६०१०</b>	<b>१</b>	<b>१६५६३०१००</b>	<b>१</b>	<b>१०४९१०१००</b>	<b>१</b>	<b>६२९४६०१०</b>	<b>०</b>	<b>०१०</b>	<b>२</b>	<b>७३४३७०१०</b>	<b>१</b>	<b>५</b>	<b>०</b>	<b>०</b>			

### १०. जि.वि.स.अनुदान र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगातीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
					परिमाण	बजेट	प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		पुरुष			महिला	
							परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		पि.बर्ग	अन्य बर्ग
क	पिछडीएको बर्गलाई फाईदा पुग्ने आयोजना																								
	सामाजिक तथा क्षमता विकास	नेपाल बहुउद्येशयीय जनकल्याण संस्था जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	वडा नं. ९	पटक	१	१००००१००	०१०	०१०	१	१००००१००	०१०	०१००	०१०	०१००	१	१००००१००	०१०	०१००	१	१००००१००	४५	६५	२४	२६	सम्पन्न
		<b>कुल जम्मा</b>				<b>१००००१००</b>	<b>०१०</b>	<b>०१००</b>	<b>१</b>	<b>१००००१००</b>	<b>०</b>	<b>०१००</b>	<b>०१०</b>	<b>०१००</b>	<b>१</b>	<b>१००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०</b>	<b>१००००१००</b>	<b>४५</b>	<b>६५</b>	<b>२४</b>	<b>२६</b>	

### ११. न.पा.आन्तरिक आय कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगातीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष			महिला	
																							पि.बर्ग	अन्य बर्ग		पि.बर्ग	अन्य बर्ग
क	आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																										
१	वातावरण संरक्षण तथा हरियाली पार्क व्यवस्थापन	आईल्याण्ड निर्माण तथा वृक्षारोपण	वडा नं. ९ ब्लक नं १	गोटा	१	१०६६३११७७	१	१०६६३११७७	०	०१००	०	०१००	१	१०६६३११७७	०	०१००	०१०	०१००	१	१०६६३११७७	२४	४५	२६	४८	सम्पन्न		
२		पार्क व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यक्रम	वडा नं. ३ पार्क	पटक	१	७५७२००१००	१	७५७२००१००	०	०१००	०	०१००	१	७५७२००१००	०	०१००	०१०	०१००	१	७५७२००१००	८	०	४	०			
३	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास,	वडा नं.८ र ५/६ को वडा कार्यालयको सरसफाई	वडा नं ८ र ५/६	गोटा	३	१००००१००	१	४४०००१००	१	४१०००१००	१	१५०००१००	१	४४०००१००	१	४१०००१००	०१०	०१००	२	८५०००१००	०	०	१	१			
४		फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध)	न.पा.	पटक	१	१००००१००	०	०१००	१	७९१३३४३	०	२०८६६१७	०	०१००	१	७९१३३४३	०१०	०१००	१	७९१३३४३	०	०	०	०			
		<b>जम्मा</b>				<b>१०६६३११७७</b>	<b>३</b>	<b>९०७८३११७७</b>	<b>२</b>	<b>१२०१३३४३</b>	<b>१</b>	<b>३५८६६१७</b>	<b>३</b>	<b>९०७८३११७७</b>	<b>२</b>	<b>१२०१३३४३</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>५</b>	<b>१०२७९६४१२०</b>	<b>३२</b>	<b>४५</b>	<b>३१</b>	<b>४९</b>			
ख	प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र																										
५	नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकताले समेटेका निम्न कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुऱ्याउन सम्बन्धित कार्यक्रम	पार्क व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध)	न.पा.	पटक	१	३००००१००	०	०१००	१	३००००१००	०	०१००	०	०१००	१	३००००१००	०	०१००	१	३००००१००	३४	३२	४५	४६	सम्पन्न		
		<b>जम्मा</b>				<b>३००००१००</b>	<b>०</b>	<b>०१००</b>	<b>१</b>	<b>३००००१००</b>	<b>०</b>	<b>०१००</b>	<b>०</b>	<b>०१००</b>	<b>१</b>	<b>३००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>१</b>	<b>३००००१००</b>	<b>३४</b>	<b>३२</b>	<b>४५</b>	<b>४६</b>			

ग	पिछडीएको बर्गलाई फाईदा पुग्ने आयोजना																							
६	पूर्वाधार विकास	गाउँघर क्लिनिक तथा खोप केन्द्र	वडा नं. ७ मनिगापुर	वटा	१	३८६०४६५	१	३८६०४६५	०	०१००	०	०१००	१	३८६०४६५	०	०१००	०	०१००	१	३८६०४६५	२३	१२	५६	२८ सम्पन्न
७	आर्थिक/सीप विकास	पार्क विविध कार्यक्रम	न.पा.	पटक	१	२००००१००	०	०१००	१	१४९४१२१००	०	५०५८८१००	०	०१००	१	१४९४१२१००	०	०१००	०	१४९४१२१००	३४	३२	४५	४६ सम्पन्न
		जम्मा				२३८६०४६५	१	३८६०४६५	१	१४९४१२१००	०	५०५८८१००	१	३८६०४६५	१	१४९४१२१००	०१००	०१००	१	१८८०१६६५	५७	४४	१०१	७४
		कुल जम्मा				१६०२४३६४२	४	९४६४३६४२	४	५६९५४५४३	१	८६४५४५७	४	९४६४३६४२	४	५६९५४५४३	०१००	०१००	७	१५१५९८११८५	१२३	१२१	१७७	१६९

**तयार गर्ने**

गम्भिर सिंह साउद  
अ.स.इन्जिनियर  
दस्तखत

**जाच गर्ने**

नव राज जोशी  
सिभिल इन्जिनियर  
दस्तखत

**प्रमाणित गर्ने**

बाला राम शर्मा  
कार्यकारी अधिकृत  
दस्तखत